



**«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году на строительство социальных объектов в рамках государственных программ Иркутской области»**

***Отчет рассмотрен на коллегии КСП области 27.02.2017  
и утвержден распоряжением председателя КСП  
области от 22.03.2017 № 24-р***

**Председатель И.П. Морохоева**

## Строительство 15 объектов

- ГП «Развитие культуры...»,
- ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» ),
- ГП «Социальная поддержка населения...»

**Культура - 3 объекта** (центр культурного развития в г. Киренске и капитальный ремонт дома культуры «Лесник» п. Китой в г.Ангарске, дом культуры в п. Железнодорожник Усольского района)

**Социальная политика 2** (социальное обслуживание населения)

**Образование - 3** (школы п. Тутура Жигаловского района, п. Усть-Уда, п. Новочунка Чунского района)

**Физическая культура - 7** (хоккейные корты и многофункциональные спортивные площадки в поселениях)

# ГП «Развитие культуры»

Центр культурного развития в г. Киренске



- ✓ Муниципальный контракт заключен 01.10.2015 на сумму 99 330,0 тыс. рублей с подрядчиком ООО «БайкалРегионСтрой, проектировщик «Вестлайн»
- ✓ Нарушен срок окончания работ **01.09.2016**, не исполнены и не надлежаще исполнены обязательства
- ✓ Акты на прием оборудования представлены **01.02.2017** после подписания разрешения на ввод объекта (30.12.2016)
- ✓ Сформирована стоимость основных фондов **неверно**

Областные субсидии 13,1 млн.р.  
местный бюджет 4,1 млн.р.  
Осмотр объекта показал, что оплачены, но не выполнены отдельные виды работ: **не установлено 37 радиоприемников, 5 светильников светодиодных BEST ССП-02 38 W/1260\*60\*70 IP 20, изоляция нанесена на трубопроводы без проклейки швов.**

Дом культуры «Лесник» м-на Китой в г. Ангарске



## «Социальная поддержка населения»

**Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка» 75 м3/сутки. Расширение существующих очистных сооружений до 150 м3/сутки по адресу: Иркутская область, Зиминский район, с. Самара. Объект введен в эксплуатацию 28.12.2016, т.е. на год позже планируемой даты. Общая стоимость объекта составила 29 453,2 тыс. рублей.**



**Техническое задание не представлено, что не позволяет определить требования, предъявленные по составу работ при разработке документации, и соответственно степень выполнения проектировщиком задания. Это свидетельствует об отсутствии должного контроля за качеством ПСД со стороны специалистов ОГКУ УКС, что повлекло дополнительные расходы бюджета и увеличение сроков ввода в эксплуатацию.**

**Пуляевский ПНДИ Тайшетского района, корпус № 8 на 117 человек**

**Объект введен 10.03.2016, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию RU 38519303-02 выдано администрацией Борисовского МО Тайшетского района. Стоимость объекта 78 735,3 тыс. рублей, в том числе СМР – 70 097,3 тыс. рублей.**

## «Развитие сельского хозяйства...»

### **«Развитие сети культурно-досугового типа»**

«Дом культуры в п. Железнодорожный Усольского района на 250 мест, подрядчик – ООО «КапиталСтрой», стоимость – 77,7 млн. рублей, в том числе по 2016 году – 33,2 млн. рублей. По состоянию на 18.01.2017 на объекте ведутся работы по устройству фундамента, выполнены работы по устройству опалубки, армирования, частично залит бетон. Работы по устройству фундамента ориентировочно выполнены на 80%.

В нарушение условий Соглашения Администрацией УРМО:

- не представлен титульный список, утвержденный получателем средств (пункт 2.2.4);
- акты выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости работ КС 3 представлены на момент проверки (17.01.2017) в нарушение срока, установленного пунктом 2.2.6 (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным);
- не достигнут показатель результативности использования субсидий: строительная готовность объекта 50 %, установленный пунктом 2.2.15 Соглашения. В 2016 году выполнены подготовительные работы, работы по устройству котлована на сумму 2 154,3 тыс. рублей.

Строительная готовность объекта в пределах 6-8 %.

## «Развитие сети общеобразовательных организаций»

### *Школа в поселке Тутура Жигаловского района*

Строительство школы ведется с 2007 года.

Стоимость - 159 718,5 тыс. рублей. Положительное заключение утверждено агентством государственной экспертизы в строительстве Иркутской области № 97-37-6311/8 06.03.2008.

Согласно п.5 контракта установлены сроки выполнения работ: начальный срок: с даты подписания контракта, конечный срок: 31.12.2017. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 2018 год.

Согласно ПСД предусмотрено строительство 2-х этажного здания школы из кирпича, из 3 блоков, трансформаторной подстанции, модульной котельной, водонапорной башни, теплой стоянки на 1 автомобиль, септика с выгребами, насосной станции пожаротушения с тремя пожарными резервуарами. На земельном участке предусмотрено расположение учебных теплиц, физкультурно-оздоровительной зоны, зоны отдыха.

Подрядчик – СибСтальСтрой.

Администрацией МО «Жигаловский район» в нарушение пункта 1.1 МК не представлен график выполнения работ, утвержденный заказчиком.

## **Школа на 520 мест в пос. Усть-Уда Усть-Удинского района**

- ✓ **Строительство школы начато в 2007 году, то есть 10 лет назад. Процесс неоднократно приостанавливался из-за отсутствия стабильного финансирования**
- ✓ **В 2013 году государственный контракт с генподрядчиком ООО «Сельстрой» расторгнут из-за низкого качества выполнения строительно-монтажных работ (объем составил 10% от предусмотренного проектом). Основные несущие и ограждающие конструкции подлежат демонтажу.**
- ✓ **ОГКУ УКС заключен контракт № 0134200000116002818 от 20.09.2016 с ООО «СибСтальСтрой» на выполнение подрядных работ по объекту «Завершение строительства объекта «Школа на 520 мест в п. Усть-Уда Усть-Удинского района» на сумму 442 514, 5 тыс. рублей.**
- ✓ **Школа на 520 мест площадью 13 801,87 м<sup>2</sup> из 5 блоков, дизельная станция на 640кВт, гараж на 4 автомашины (площадью 1 851,5 кв.м), трансформаторная подстанция 630 кВт, локальные очистные сооружения ЛОС-6, резервуар-выгребная яма 150м<sup>3</sup> (уточняется проектом). Здание оборудовано лифтом. На земельном участке предусмотрено расположение учебных теплиц, физкультурно-оздоровительной зоны, зоны отдыха.**
- ✓ **Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию установлена – (конец 2017) - 2018 год.**

## Школа на 350 учащихся в п. Новочунка, Чунского района

- ✓ **Проектом - строительство 3-х этажного здания школы из 5-ти блоков, теплой стоянки на 4 автомобиля, дизельной, водонапорной башни, теплиц, пожарных резервуаров, трех выгребов и т.д.**
- ✓ **Строительство школы начато с 2011 года. ЛБО – 165 млн. рублей. Действие Контракта продлено до 01.09.2017.**
- ✓ **Для повышения объемов выработки и сокращения сроков отставания согласована субподрядная организация ООО «Сибстальстрой», силами которой к текущему времени выравнено отставание по работам, технический процент готовности 76 %, на строительной площадке работает 43 человека.**
- ✓ **В настоящий момент готовятся материалы по формированию претензии и иска, связанных с несвоевременным выполнением работ.**





## «Развитие плоскостных спортивных сооружений»

Наименование объекта	субсидии (тыс. руб.) на 2016 год			Примечание
	Обл.	Фед.	Всего	
1. Хоккейный корт в с. Оса Осинского района	666,4	1562,2	2228,6	Почти готов, но не полностью выполнены работы
2. Многофункциональная спортивная площадка в с. Савватеевка Ангарского г.о.	1034,6	2414,0	3448,6	замечания отдельные
3. Хоккейный корт в с. Савватеевка Ангарского г.о.	4809,1	117,2	4926,3	замечания отдельные
4. Хоккейный корт в п. Бельск Черемховского РМО	1477,9	3448,4	4926,3	Полностью оплачено, имеется ввод, но построено частично
5. Хоккейный корт в с. Новая Ида Боханского р-на	1392,7	3249,8	4642,5	Не готов, использованы федеральные средства
6. Хоккейный корт в с. Сосновка Усольского р-на	4926,3	0,0	4926,3	замечания отдельные
7. Многофункциональная спортивная площадка в с. Покосное Братского района	1065,3	0,0	1065,3	исключен
8. Хоккейный корт в п. Урик Иркутского района	1477,9	3448,4	4926,3	Замечаний нет
	16850,2	14240,0	31090,2	

# Многофункциональная спортивная площадка и корт в с. Савватеевское



## с. Урик Иркутского района



# Хоккейный корт в п. Новая Ида



# с. Бельск Черемховского района



# п.Оса





**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

[www.irksp.ru](http://www.irksp.ru)