



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

*Утверждено решением коллегии
КСП Иркутской области
от 21.10.2022 № 44(498)/3р-КСП*

Заключение № 13/32-ЭАМ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации регионального проекта Иркутской области «Чистая вода» за январь-сентябрь 2022 года»

г. Иркутск

21.10.2022

Настоящее заключение подготовлено аудитором Контрольно-счетной палаты Иркутской области (далее – КСП области) в рамках полномочий, установленных для органов внешнего государственного финансового контроля Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» на основании результатов анализа действующего законодательства и представленных:

1) министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – министерство) сведений о расходовании за период с января по сентябрь 2022 года денежных средств, предусмотренных в бюджете Иркутской области на реализацию мероприятия регионального проекта Иркутской области «Чистая вода» (далее – РП «Чистая вода», РП), отчета об исполнении бюджета министерства (форма 0503127);

2) отчеты об исполнении областного и местных бюджетов (форма 0503117-НП, форма 0503117);

3) данные ГИС, ЕИС и официальные сайты исполнительных органов государственной власти Иркутской области.

Основание: план деятельности КСП Иркутской области на 2022 год.

Анализируемый период: январь - сентябрь 2022 года.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия

1. Постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 № 915-пп утверждена государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы (далее – госпрограмма, ГП). Действующая редакция госпрограммы утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 27.09.2022 № 742-пп.

В структуру госпрограммы включены 8 подпрограмм, в том числе подпрограмма «Повышение качества водоснабжения Иркутской области» на 2019 - 2024 годы (далее –

ПП, подпрограмма). В состав подпрограммы включено единственное мероприятие - реализация РП «Чистая вода».

Ресурсное обеспечение РП «Чистая вода» на 2022 год (в редакции ГП от 27.09.2022 № 742-пп) утверждено в сумме **1 690 755,1 тыс. р.**, в том числе ФБ – 1 623 123,7 тыс. р. (96%) и ОБ – 67 631,4 тыс. р. (4%), на 8 105,7 тыс. р. больше уровня финансирования, утвержденного ГП в редакции от 03.08.2022 на 8 105,7 тыс. р. (1 682 649,4 тыс. р.).

Ресурсное обеспечение РП «Чистая вода» на 2022 год (в редакции ГП от 27.09.2022) в настоящее время не соответствует объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Законом Иркутской области от 16.12.2021 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции от 26.09.2022 (далее - Закон № 130-ОЗ) на 8 105,7 тыс. р., (дополнительные средства, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации на увеличение сметной стоимости строительных ресурсов за 2021 год по объекту водоснабжения в п. Чунский).

Законом № 130-ОЗ (в редакции от 26.09.2022) в 2022 году на реализацию РП предусмотрены бюджетные ассигнования в виде межбюджетных трансфертов (субсидии) органам местного самоуправления в сумме **1 682 649,4 тыс. р.**

Согласно изменениям ГП от 27.09.2022, ресурсное обеспечение РП «Чистая вода» на 2022 год составляет 1 690 755,1 тыс. р., в том числе ФБ – 1 623 123,7 тыс. р. (96%), ОБ – 67 631,3 тыс. р. (4%), что на 1 122 919,6 тыс. р. или 197,8% больше уровня 2021 года (567 835,5 тыс. р.).

РП «Чистая вода» реализуется путем строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

Государственной программой (в редакции от 27.09.2022 № 742-пп) для РП «Чистая вода» установлены целевые показатели, характеризующие исполнение РП на территории Иркутской области, таблица:

Показатель	%								
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
Доля населения Иркутской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	74,0	74,0	74,0	76,3	75,1	77,4	80,2	87,5	
Доля городского населения Иркутской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	89,2	89,2	89,2	90,1	90,3	93,6	94,8	99,5	
Доля сельского населения Иркутской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	17,5	17,5	17,5	17,8	18,6	20,2	22,7	27,3	
Количество построенных и реконструированных крупных объектов водоснабжения, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом	0	0	1	3	4	12	23	25	

В паспорте РП «Чистая вода», размещенном в интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» (далее – Электронный бюджет) на 2022 год установлены 3 показателя:

- доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения **80,2%**, в госпрограмме аналогичный показатель - **77,4% (отклонение 2,8%)**;

- доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 93,6%, в госпрограмме аналогичный показатель 93,6%.

- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных РП - 12, в госпрограмме аналогичный показатель 12.

Таким образом, целевой показатель «доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» установленный в госпрограмме на 2022 год **не соответствует** значению аналогичного показателя, отраженного в Электронном бюджете, что требует **корректировки**. Данное несоответствие отражалось в заключениях КСП области от 05.05.2022 № 13/12-ЭАМ и от 15.07.2022 № 13/20-ЭАМ.

На дату проведения ЭАМ министерством заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации РП «Чистая вода» на территории Иркутской области от 30.08.2022 № 069-2020-F5001-56/1.3. Согласно Приложению № 1 дополнительного соглашения показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации следующие:

Показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля населения Иркутской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	0	76,3	76,6	77,4	81	81,5	87,5
Доля городского населения Иркутской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	0	90,1	90,5	91	95,2	95,2	99,5
Количество построенных и реконструированных крупных объектов водоснабжения, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом	0	0	0	4	11	15	21

Значения показателей РП, размещенного в Электронном бюджете, не откорректированы. Как видно из таблицы в период реализации РП с 2019 по 2024 годы запланировано строительство (модернизация) **21 объекта водоснабжения** муниципальной собственности Иркутской области. По состоянию на 01.01.2022 года построено (реконструировано) **4 объекта водоснабжения**:

- локальный водопровод в поселке Харик, Куйтунского района Иркутской области (13,9 км.), период строительства 2018 - 2019 годы, сметная стоимость строительства 95 728,1 тыс. р., в том числе ФБ - 91 785,3, тыс. р., ОБ - 3 824,4 тыс. р., МБ -118,4 тыс. р. Объект введен в эксплуатацию;

- локальный водопровод в МО «Баяндай» (с. Баяндай, Баяндаевского района Иркутской области -11,3 км.), период строительства 2019 - 2020 годы, сметная стоимость строительства 101 076,5 тыс. р., в том числе ФБ - 96 871,5 тыс. р., ОБ - 4 036,7 тыс. р., МБ- 168,3 тыс. р. Объект введен в эксплуатацию;

- локальный водопровод в Заларинском МО (р.п. Залари, мкр. ЗМЗ, мкр. Целинстрой - 17 км.), период строительства 2019-2020 годы, сметная стоимость строительства 138 048,1 тыс. р., в том числе ФБ - 132 287,3 тыс. р. и ОБ - 5 512,2 тыс. р., МБ- 248,6 тыс. р. Объект введен в эксплуатацию;

- водозаборные сооружения для питьевого водоснабжения из приустьевых скважин р. Зермокан для обеспечения водоснабжения районного центра поселка Чунский (2426 м3/сутки), период строительства 2020-2021 годы, сметная стоимость 188 063,2 тыс. р., в том числе ФБ - 180 236,0 тыс. р. и ОБ -7 514,0 тыс. р., МБ - 313,2 тыс. р. Объект введен в эксплуатацию. Постановлением Правительства Иркутской области от 27.09.2022 № 742-пп внесены изменения в ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы», **которым увеличена**

сметная стоимость строительства объекта в п. Чунский на 27 606,0 тыс. р., в том числе средства ФБ и ОБ – 27 560,0 тыс. р., МБ - 46,0 тыс. р. до уровня 215 669,2 тыс. р.

Для достижения целевого показателя, установленного для РП «Чистая вода» на 2022 год (11 объектов) **необходимо завершить строительство (модернизацию) 7 объектов водоснабжения.**

Согласно ГП в 2022 году предусмотрено финансирование строительства 10 объектов водоснабжения, **из них завершение строительства запланировано по 7 объектам,** таблица

тыс. р.

№	Наименования округов, районов, поселений.	Всего	ОБ	ФБ	МБ	% соотношение, %		
						ОБ	ФБ	МБ
1	Поселок Чунский (введен в 2021 году)	27 606,0	1 103,0	26 457,0	46,0	4,0	95,8	0,2
2	Нижнеудинское городское поселение (ввод 2022 год)	303 441,4	12 117,6	290 818,3	505,5	4,0	95,8	0,2
3	Заларинское городское поселение (ввод 2022 год)	240 972,1	9 622,9	230 947,7	401,5	4,0	95,8	0,2
4	Шелеховский муниципальный район (ввод 2022 год)	243 621,3	9 728,7	233 486,7	405,9	4,0	95,8	0,2
5	Шелеховский муниципальный район (ввод 2022 год)	122 813,8	4 904,4	117 704,8	204,6	4,0	95,8	0,2
6	Иркутский муниципальный район (ввод 2022 год)	48 748,2	1 946,7	46 720,2	81,3	4,0	95,8	0,2
7	Сельское поселение «Покровка» (ввод 2022 год)	104 886,0	4 193,8	100 649,7	42,5	4,0	96,0	0,04
8	Сельское поселение «Забитуй» (ввод 2022 год)	135 915,3	5 427,6	130 261,2	226,5	4,0	95,8	0,2
9	Сельское поселение «Бохан» (ввод 2023 год)	140 106,7	5 595	134 278,3	233,4	4,0	95,8	0,2
10	Осинский муниципальный район (ввод 2023 год)	325 333,7	12 991,7	311 799,8	542,2	4,0	95,8	0,2
Всего		1 693 444,5	67 631,4	1 623 123,7	2 689,4	4,0	95,8	0,2

По сравнению с действующей редакцией ГП расходы увеличены за счет средств ФБ на 8 105,7 тыс. р. Увеличение связано с пересчетом стоимости строительных ресурсов за 2021 год объекта строительства водозаборных сооружений для питьевого водоснабжения из приустьевых скважин р. Зермокан для обеспечения водоснабжения районного центра пос. Чунский за счет средств резервного фонда Правительства РФ.

ГП на 2022 год не предусмотрено финансирование строительства объекта в Вихоревском МО (**финансирование и ввод объекта в эксплуатацию перенесено на 2023 год**). Отказ от реализации мероприятия в рамках муниципального контракта от 28.09.2020 № 168 с ООО «ЭкоРесурс» на строительство объекта: станция умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды производительностью 2500-3000 м³/сут., связан с решением администрации Вихоревского городского поселения от 03.08.2021 о расторжении контракта в связи с необходимостью повторного прохождения государственной экспертизы.

В 2022 году начато строительство 2-х объектов водоснабжения со сроком ввода в эксплуатацию 2023 году:

- строительство централизованной системы водоснабжения Боханский район, п. Бохан, мощностью 141,6 м³/сутки предусмотрено на 2022 год в сумме 140 106,7 тыс. р., в том числе ФБ – 134 278,3 тыс. р., ОБ – 5 595,0 тыс. р., МБ-233,4 тыс. р. На 2023 год в сумме 275 202,4 тыс. р., в том числе ФБ – 263 754,0 тыс. р., ОБ – 10 989,9 тыс. р., МБ— 458,6 тыс. р.;

- строительство системы централизованного водоснабжения МО «Оса», МО «Каха-Онгойское», МО «Майск», МО «Ирхидей» Осинского муниципального образования Иркутской области, протяженностью 58,6 км (58614,5 м) предусмотрено на 2022 год в сумме 325 333,6 тыс. р., в том числе ФБ - 311 799,8 тыс. р., ОБ - 12 991,7 тыс. р. и МБ - 542,2 тыс. р. На 2023 год в сумме 560 569,6 тыс. р., в том числе ФБ - 537 249,9 тыс. р., ОБ - 22 385,5 тыс. р. и МБ - 934,2 тыс. р.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено:

1) завершение строительства станции умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды Вихоревского МО перенесено на 2023 год (в 2022 году объем финансирования по мероприятию составлял 27 530,0 тыс. р. из них ОБ - 1 099,4 тыс. р., ФБ - 26 384,8 тыс. р., МБ - 45,8 тыс. р.);

2) произошло изменение финансирования строительства централизованной системы водоснабжения Боханский район, п. Бохан на 2022 год на 27 530,0 тыс. р. Увеличены объемы финансирования с 112 576,7 тыс. р. до 140 106,7 тыс. р. Средства перераспределены с объекта строительства станции умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды Вихоревского МО.

В 2022 году запланировано завершение строительства следующих **7-ми объектов водоснабжения**: строительства городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск; строительства локальных сетей водопровода мкр. Центральный р.п. Залари; строительства водопроводных сетей в Шелеховском районе (с.Веденщина - с. Баклаши); строительства водопроводных сетей д. Олха; строительства магистральных водопроводных сетей по ул. Ленина, ул.Урожайная, ул.Новая, ул.Таежная в д.Сосновый Бор, Иркутского района, Иркутской области; строительства централизованной системы водоснабжения в с. Покровка Баяндаевского района Иркутской области; строительства системы наружного водоснабжения в п. Забитуй Аларского района Иркутской области.

2. Соглашения, заключенные с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, бюджетные ассигнования, предусмотренные в областном бюджете и исполненные в связи с реализацией РП «Чистая вода» в 2022 году, достижение контрольных точек и целевых показателей, предусмотренных в интегрированной информационной системе «Электронный бюджет».

2.1 Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.

В целях софинансирования реализации РП «Чистая вода» за счет средств федерального бюджета между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительством Иркутской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации от 29.12.2021 № 069-09-2022-209.

В соответствии с пунктом 2.1 Соглашения № 069-09-2022-209 общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Иркутской области составляет в 2022 году - 1 663 195,1 тыс. р., в 2023 году - 861 863,4 тыс. р. и в 2024 году - 0,0 тыс. р. Общий объем субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Иркутской области в соответствии с Соглашением № 069-09-2022-209 составил в 2022 году не более 1 596 666,7 тыс. р., в 2023 году не более 827 388,7 тыс. р., в 2024 году не более 0,0 тыс. р. (пункт 2.2 Соглашения № 069-09-2022-209).

Значение результатов использования субсидии установлены в Приложении № 1 к дополнительному соглашению от 17.03.2022 № 069-09-2022-209/1 - завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом – **12 объектов, из них в 2022 году – 8 объектов.**

Согласно пункту 6.1.12 Соглашения № 069-09-2022-209 субсидия подлежит перераспределению в следующих случаях:

а) при отсутствии на 1 апреля текущего финансового года принятых бюджетных обязательств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг (не заключены контракты органами местного самоуправления);

б) при наличии неиспользованных средств субсидии по состоянию на 1 декабря текущего финансового года.

В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению № 069-09-2022-209 от 30.06.2022 № 069-09-2022-209/3, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Иркутской области, составляет **1 690 754,5 тыс. р.**, что больше объема, предусмотренного Законом № 130-ОЗ в действующей редакции на **8 105,1 тыс. р.** (1 682 649,4 тыс. р.) - дополнительное финансирование введенного объекта в п. Чунский из резервного фонда Правительства РФ (Распоряжение правительства РФ от 19.05.2022 № 1223-р).

Согласно приложению № 1 дополнительного Соглашения 30.06.2022 № 069-09-2022-209/3 объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, которых предоставляется Субсидия на 2022 год по коду БК 52430 составляет 1 663 195,1 тыс. р., по коду БК 5243 F - 27 559,4 тыс. р. (всего - 1 690 754,5 тыс. р.).

Значение результатов использования субсидии в Приложении № 1 к дополнительному соглашению от 17.03.2022 № 069-09-2022-209/1 - завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом – **12 объектов, тогда как** дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая вода» на территории Иркутской области от 30.08.2022 №069-2020-F5001-56/1.3 – **11 объектов со сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году (нарастающим итогом).**

2.2 Бюджетные ассигнования, предусмотренные и исполненные в областном бюджете на реализацию РП «Чистая вода» в 2022 году, соглашения, заключенные с органами местного самоуправления, достижение контрольных точек и целевых показателей, предусмотренных в интегрированной информационной системе «Электронный бюджет».

Законом № 130-ОЗ (в редакции от 26.09.2022) на 2022 год средства областного бюджета предусмотрены в сумме 1 682 649,4 тыс. р., в том числе:

- по КЦСР 61AF552430 КВР 500 «Межбюджетные трансферты», РзПр 0502 «Коммунальное хозяйство» в объеме 1 663 195,1 тыс. р. (субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения);

- по КЦСР 61AF55243F (строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) в объеме 19 454,3 тыс. р. (пересчет сметной стоимости строительных ресурсов за 2021 год).

Распределение субсидий на 2022-2024 годы на строительства и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения» отражены в таблице 54 приложения № 14 к Закону № 130-ОЗ, таблица:

№	Наименования городских округов, муниципальных районов, поселений	тыс. р.		
		2022 год	2023 год	2024 год

1	Городской округ Иркутск (1 объект)	0,0	101 946,5	0,0
2	Иркутский муниципальный район (5 объектов)	48 666,9	159 152,6	979 456,9
3	Шелеховский муниципальный район (2 объекта)	365 824,6	0,0	0,0
4	Осинский муниципальный район (1 объект)	324 791,5	559 635,4	0,0
5	Жигаловский муниципальный район (1 объект)	0,0	124 783,1	0,0
6	Нижнеудинское городское поселение (1 объект)	302 935,9	0,0	0,0
7	Заларинское городское поселение (1 объект)	240 570,6	0,0	0,0
8	Балаганское сельское поселение (1 объект)	0,0	52 061,7	0,0
9	Чунское муниципальное образование (дополнительное финансирование)	19 454,3	-	-
10	Вихоревское городское поселение (1 объект)	0,0	27 484,2,0	0,0
11	Бажирское сельское поселение (1 объект)	0,0	41 079,0	0,0
12	Покровское сельское поселение (1 объект)	104 843,5	0,0	0,0
13	Сельское поселение «Бохан» (1 объект)	139 873,3	274 743,8	0,0
14	Сельское поселение «Забитуй» (1 объект)	135 688,8	0,0	0,0
15	Холмогуйское сельское поселение (1 объект)	0,0	22 057,5	0,0
16	Бабагайское сельское поселение (1 объект)	0,0	48 828,2	0,0
17	Харетское сельское поселение (1 объект)	0,0	35 416,7	0,0
ВСЕГО (21 объект)		1 682 649,4	1 447 188,7	979 456,9

Как видно из таблицы, в областном бюджете на 2022 год предусмотрены субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в размере 1 682 649,4 тыс. р. (1 663 195,1 тыс. р. + 19 454,3 тыс. р.).

В сравнении с объемами, предусмотренными Законом об областном бюджете на 2022 год № 130-ОЗ (в ред. 26.09.2022), ГП в части РП «Чистая вода» (в ред. от 27.09.2022), дополнительным соглашением к Соглашению от 30.06.2022 № 069-09-2022-209/3 финансирование выглядит следующим образом, таблица

п/п	Наименования муниципальных образований	Закон от 16.12.21 № 130-ОЗ (в ред. 26.09.2022 г.)	Доп. Соглашение с Минстроем РФ от 30.06.2022 № 069-09-2022-209/3	РП «Чистая вода» ГП № 915-пп
				тыс. р.
средства из областного бюджета на 2022 год				
1	Сельское поселение Чунского МО	19 454,3	27 559,4	27 560,0
2	Нижнеудинское городское поселение	302 935,9	302 935,9	302 935,9
3	Заларинское городское поселение	240 570,6	240 570,6	240 570,6
4	Шелеховский муниципальный район	243 215,4	243 215,4	243 215,4
5	Шелеховский муниципальный район	122 609,2	122 609,2	122 609,2
6	Иркутский муниципальный район	48 666,9	48 666,9	48 666,9
7	Сельское поселение «Покровка»	104 843,5	104 843,5	104 843,5
8	Сельское поселение «Забитуй»	135 688,8	135 688,8	135 688,8
9	Сельское поселение «Бохан»	139 873,3	139 873,3	139 873,3
10	Осинский муниципальный район	324 791,5	324 791,5	324 791,5
Всего		1 682 649,4	1 690 754,5	1 690 755,1

Таким образом, министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области необходимо откорректировать ГП в части финансирования РП «Чистая вода» в 2022 году до уровня 1 690 754,5 тыс. р.

В 2022 году министерством в соответствии со статьей 139 БК РФ, Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 03.02.2020 № 56-пп заключены следующие соглашения с МО Иркутской области:

1) соглашение с администрацией Вихоревского городского поселения от 14.03.2022 № 25604103-1-2022-002 которым предусмотрено финансирование строительства объекта в 2022 году в сумме 27 530,0 тыс. р., из них объем субсидии 27 484,2 тыс. р. На момент

экспертно-аналитического мероприятия дополнительное Соглашение о переносе сроков строительства и финансирования на 2023 год министерством не заключено.

2) соглашение с администрацией Нижнеудинского МО от 28.01.2022 № 25628101-1-2022-002 с общим объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Нижнеудинского МО, в сумме 303 441,4 тыс. р., из них субсидия из ОБ - 302 935,9 тыс. р. (99,83%).

3) соглашение с администрацией Заларинского МО от 10.02.2022 № 25608151-1-2022-003 с общим объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Заларинского МО, в сумме 240 972,1 тыс. р., из них субсидия из ОБ - 240 570,6 тыс. р. (99,83%).

4) соглашение с администрацией Шелеховского муниципального района от 10.02.2022 № 25655000-1-2022-006 (в редакции дополнительного соглашения от 17.03.2022 № 25655000-1-2022-006/1) с общим объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО Шелеховский район, в сумме 366 435,1 тыс. р., из них субсидия из ОБ - 365 824,6 тыс. р. (99,83%).

5) соглашение с администрацией Иркутского районного МО от 17.02.2022 № 25612000-1-2022-006, с общим объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Иркутского районного МО, в сумме 48 748,2 тыс. р., из них субсидия ОБ - 48 666,9 тыс. р. (99,83%).

б) соглашение с администрацией МО «Покровка» от 10.02.2022 № 25607434-1-2022-001, с общим объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО «Покровка», в сумме 104 886,0 тыс. р., из них субсидия из ОБ - 104 843,5 тыс. р. (99,83%).

7) соглашение с администрацией МО «Забитуй» от 15.02.2022 № 25605414-1-2022-00, с общим объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО «Забитуй», в сумме 135 915,3 тыс. р., из них субсидия из ОБ - 135 688,8 тыс. р. (99,83%).

8) соглашение с администрацией МО «Бохан» от 10.02.2022 № 25609405-1-2022-002, с общим объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МО «Бохан» в 2022 году 112 576,7 тыс. р. (субсидия из ОБ не более 112 389,1 тыс. р. (99,83%)) и в 2023 году 302 732, 4 тыс. р. (не более 302 228,0 тыс. р. (99,83%)). Дополнительное Соглашение об увеличении финансирования в 2022 году министерством не подписано (+ 27 484,2 тыс. р. (ОБ), снято финансирование с объекта строительства в Вихоревском МО.

9) соглашение с администрацией Осинского муниципального района от 16.02.2022 № 25631000-1-2022-003, с общим объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Осинского муниципального в 2022 году - 325 333,7 тыс. р., из них субсидия из ОБ не более 324 791,5 тыс. р. (99,83%) и в 2023 году - 560 569,6 тыс. р., из них субсидия из ОБ не более 559 635,4 тыс. р. (99,83%).

Как сказано выше Чунскому муниципальному образованию на строительство водозаборных сооружений для питьевого водоснабжения из приустьевых скважин р. Зермокан для обеспечения водоснабжения районного центра пос. Чунский (2426 м3/сутки в 2022 году предусмотрено 27 560,0 тыс. р.

Согласно отчету об исполнении областного бюджета (форма 0503117-НП) на **01.10.2022** в областном бюджете на реализацию РП «Чистая вода» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **1 690 755,1 тыс. р.**, из которых по состоянию на 01.10.2022 исполнено **1 200 404,6 тыс. р.** или **71,0%** от утвержденных назначений.

Субсидии в сумме 1 200 404,6 тыс. р. предоставлены следующим МО: Заларинскому МО – 108 917,8 тыс. р.; Шелеховскому МО – 167 371,2 тыс. р.; Забитуйскому МО – 86 940,5 тыс. р.; Покровскому МО – 87 023,6 тыс. р.; Боханскому МО -138 996,4 тыс. р.;

Нижнеудинскому МО – 260 467,6 тыс. р.; Осинскому МО – 322 331,0 тыс. р. и КУМИ ИРМО - 28 356,4 тыс. р.

Согласно отчету о ходе реализации РП «Чистая вода», размещенному в Электронном бюджете по состоянию на 30.09.2022, имеется **отклонение контрольной точки**: «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом».

Отклонение связано с отрицательным заключением по представленной на экспертное сопровождение проектной документации по строительству городского водозаборного сооружения в г. Нижнеудинске, присутствуют множественные недоработки проектной документации, которые выявлены в ходе проведения строительных работ в рамках договора проектного сопровождения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Основной фактор затягивания сроков реализации проекта вызван необходимостью прохождения повторных экспертиз инженерных изысканий по реконструкции резервуаров промывочных вод.

Согласно пояснениям Администрации Нижнеудинского муниципального образования по объекту строительства городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск проводятся работы по корректировке проектно-сметной документации, решается ряд проблемных вопросов, таких как:

- не соответствие технических решений строящихся объектов водозабора и защитного сооружения дамбы, а именно: подающая линия водопровода В -7 проходит на глубине 20 см под построенными водосбросными лотками защитного сооружения дамбы, что влечет промерзание труб в холодное время года. Устранение допущенной ошибки возможно после завершения работ по защитному сооружению дамбы, планируемый срок – август 2022 года.

- необходимость использования существующей станции II подъема воды и увязки технологических процессов с вновь строящимся узлом водоснабжения.

Необходима корректировка проектно-сметной документации в части: изменение размеров резервуаров хозяйственно-противопожарного запаса воды, в ПСД не учтены работы по устройству АКЗ и утеплению резервуаров; изменение размеров фундаментов под резервуары хозяйственно-противопожарного запаса воды; не учтено устройство фундаментов под металлическую лестницу для резервуаров хозяйственно-противопожарного запаса воды; не учтено устройство стеклопластиковых вводов при установке скребковых механизмов и контрольного оборудования на крыше резервуаров промывки сточных вод; необходима установка дополнительного оборудования существующей насосной станции II подъема; необходима установка дополнительного оборудования (фильтр-поглотитель) на резервуаре вертикальном стальном РВС-1250; необходима установка дополнительного оборудования к комплектной станции повышения давления и дополнительной насосной станции II подъема; не учтены работы по тампонированию самоизливающейся водоносной скважины, обнаруженной в ходе производства работ по разработке котлована под аккумулирующие емкости дождевых стоков.

Учитывая необходимость корректировки проектной документации в ходе строительства объекта водоснабжения в г. Нижнеудинск **существует риск не достижения показателя РП, установленного на 2022 год**: «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами».

3. Реализация РП «Чистая вода» в МО Иркутской области

Согласно отчетам об исполнении местных бюджетов по состоянию на 01.10.2022 (форма 0503117-НП) в местных бюджетах предусмотрены расходы на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 1 693 437,6 тыс. р., из которых исполнено 1 202 298,2 тыс. р., или 71,0% от утвержденных назначений, таблица.

тыс. р.

МО	КВР	Утверждено	Исполнено	%
Заларинское МО	414	240 966,0	109 099,6	45,3
Иркутское районное МО	414	48 748,2	28 403,8	58,3
Нижнеудинское МО	414	303 441,4	260 902,3	86,0
Осинское МО	414	325 332,9	322 869,0	99,2
МО «Бохан»	414	140 106,7	139 228,4	99,4
МО «Забитуй»	414	135 915,3	87 085,6	64,1
МО «Покровка»	414	104 886,0	87 058,9	83,0
МО Чунское	414	27 606,0	0,0	0,0
Шелеховское МО	414	366 435,1	167 650,6	45,8
ВСЕГО	х	1 693 437,6	1 202 298,2	71,0

Как видно из таблицы на 01.10.2022 в местных бюджетах на реализацию РП «Чистая вода» предусмотрено 1 693 437,6 тыс. р., что больше уровня, утвержденного в областном бюджете на аналогичный период (1 690 755,1 тыс. р.) на 2 682,5 тыс. р. (софинансирования за счет средств МБ).

Муниципальными образованиями Иркутской области в 2022 году заключены следующие контракты на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения:

1. В бюджете *Заларинского городского поселения* предусмотрены расходы на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 240 966,0 тыс. р., расходы местного бюджета на реализацию РП составили 109 099,6 тыс. р., или 45,3% от утвержденных назначений (в госпрограмме на 2022 год предусмотрены расходы на строительство объекта в сумме 240 972,1 тыс. р.).

Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству локальных сетей водопровода мкр. Центральный р. п. Залари заключен администрацией Заларинского МО с ООО «Крот» от 06.12.2021 по итогам проведения открытого конкурса в электронной форме 0134200000121004758 (по итогам конкурса цена снижена на 7 039,5 тыс. р. или 3,1%). В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 контракта цена контракта составляет 227 609,9 тыс. р., срок выполнения работ до 01.11.2022.

Согласно данным ЕИС на 01.10.2022 стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет 105 101,0 тыс. р. (46,2%), фактически оплачено – 47 050,2 тыс. р.

2. В бюджете *Иркутского районного муниципального образования* предусмотрены расходы на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 48 748,2 тыс. р., из которых исполнено 28 403,8 тыс. р., или 58,3% от утвержденных назначений.

Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству магистральных водопроводных сетей по ул. Ленина, ул. Урожайная, ул. Новая, ул. Таежная в деревне Сосновый Бор, Иркутского района заключен Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования с ООО «ГостСтрой» от 23.11.2021 г. № ЭА-80/21 по итогам проведения электронного конкурса в электронной форме № 0134300019421000035 (по итогам конкурса цена снижена на 2 029,9 тыс. р. или 10,0 %). В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 контракта цена контракта составляет 18 269,2 тыс. р., срок выполнения работ по 10.11.2022.

Согласно данным ЕИС на 01.10.2022 года стоимость исполненных подрядчиком обязательств не указана, фактически оплачено - 5 480,8 тыс. р.

Данный факт указывает на нарушение части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в части размещения информации об этапах исполнения контракта, о чем обращалось внимание в заключениях от 05.05.2022 №13/12-ЭАМ и от 15.07.2022 №13/20-ЭАМ.

3. В бюджете *Нижнеудинского МО* предусмотрены расходы на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 303 441,4 тыс. р., из которых исполнено 260 902,3 тыс. р., или 86,0% от утвержденных назначений.

Муниципальный контракт на строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск заключен администрацией Нижнеудинского МО с ООО «Стройинвест» от 31.03.2021 № 1367-ЭА/21 по итогам открытого аукциона № 0134200000121000543. Контракт заключен с единственным участником по начальной максимальной цене аукциона.

В соответствии с пунктами 2.2, 3.1 контракта № 1367-ЭА/21 цена контракта составляет сумму 699 350,47 тыс. р., срок выполнения работ до 01.09.2022 года. Согласно данным ЕИС на 01.10.2022 года стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 639 599,8 тыс. р. (91,5%), фактически оплачено – 657 792,9 тыс. р. (контрактом предусмотрены авансовые платежи в размере 30%).

4. В бюджете *Осинского муниципального района* предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 325 332,9 тыс. р., из которых исполнено 322 869,0 тыс. р. или 99,2% от утвержденных назначений (в госпрограмме на 2022 год предусмотрены расходы на строительство объекта в сумме 325 333,7 тыс. р. и на 2023 год – 560 569,6 тыс. р.).

Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству системы централизованного водоснабжения МО «Оса», МО «Каха - Онгойское», МО «Майск», МО «Ирхидей» заключен администрацией Осинского муниципального района от 12.01.2022 № 45 с ООО «Иркутские буровые работы» по результатам открытого конкурса в электронной форме № 0134200000121005481 (в ходе аукциона цена контракта снижена на 26 577,2 тыс. р. или 3%).

В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 цена контракта составляет 859 323,9 тыс. р., срок выполнения работ по контракту до 30.11.2023. Согласно данным ЕИС на 01.10.2022 года стоимость исполненных подрядчиком обязательств составила 315 572,9 тыс. р. (36,7%), фактически оплачено 313 184,5 тыс. р.

5. В бюджете *сельского поселения «Бохан»* предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 140 106,7 тыс. р., из которых по исполнено 139 228,4 тыс. р. или 99,4 % от утвержденных назначений.

Муниципальный контракт на строительство централизованной системы водоснабжения Боханский район, п. Бохан заключен администрацией муниципального образования «Бохан» с ООО «Водоканал-Сервис» от 12.01.2022 № 93 по итогам электронного аукциона № 0134200000121006207 (в ходе аукциона цена контракта снижена на 4 031,2 тыс. р. или 1,0%). В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 цена контракта составляет 399 083,6 тыс. р., срок выполнения работ по контракту до 15.11.2023. Согласно данным ЕИС по состоянию на 01.10.2022 года в ЕИС стоимость исполненных подрядчиком обязательств и финансовое исполнение по контракту составляет 135 087,4 тыс. р. (33,8%).

6. В бюджете *сельского поселения «Забитуй»* предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию РП «Чистая вода» в объеме 135 915,3 тыс. р., финансовое исполнение составило 87 085,6 тыс. р., или 64,1% от предусмотренных бюджетных назначений.

Муниципальный контракт на строительство системы водоснабжения в п. Забитуй Аларского района Иркутской области заключен администрацией муниципального

образования «Забитуй» с ООО «Арсенал» от 11.01.2022 № 01 по итогам открытого конкурса в электронной форме № 0134300005621000001 (контракт заключен по начальной максимальной цене, в ходе конкурса цена контракта не снижалась).

В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 контракта № 01 цена контракта составляет 132 087,1 тыс. р., срок выполнения работ по контракту до 01.12.2022. По состоянию на 01.10.2022 года в ЕИС отсутствует информация об исполнении (о расторжении) контракта (не соблюдение ч.2 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ).

7. В бюджете сельского поселения «Покровка» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 104 886,0 тыс. р., финансовое исполнение составило 87 058,9 тыс. р., или 83%.

Муниципальный контракт на строительство локального водопровода в с. Покровка Баяндаевского района заключен администрацией муниципального образования «Покровка» с ООО «Иркутские буровые работы» от 31.12.2021 № ЭК/9-21 по итогам открытого конкурса в электронной форме № 0134300007921000012 (по итогам конкурса цена снижена на 5 999,0 тыс. р. или 6,1 %). В соответствии с пунктами 2.2 и 3.1 контракта цена контракта составляет 91 700,0 тыс. р., срок выполнения работ по контракту 30.11.2022.

Согласно данным ЕИС на 01.10.2022 года стоимость исполненных подрядчиком обязательств 84 818,8 тыс. р. (92,5%), фактически оплачено – 84 818,8 тыс. р.

8. В бюджете МО «Шелеховский район» предусмотрены расходы на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 366 435,1 тыс. р., по состоянию на 01.10.2022 расходы местного бюджета на реализацию РП составили 167 650,6 тыс. р., или 45,8% от предусмотренных бюджетных назначений.

В целях реализации на территории Шелеховского района РП «Чистая вода» Управлением территориального развития и обустройства администрации Шелеховского муниципального района заключены 2 муниципальных контракта:

- муниципальный контракт на строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Веденщина – с. Баклаши) заключен с ООО «Строймонтаж» от 09.02.2022 № 08/2022 по итогам открытого конкурса в электронной форме № 0134200000121005657 (по итогам конкурса цена контракта снижена на 16 497,4 тыс. р. или 7,2%). В соответствии с пунктами 2.1 и 3.1 цена контракта составляет 213 000,0 тыс. р., срок выполнения работ до 01.12.2022. Согласно данным ЕИС на 01.10.2022 года стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет 100 045,8 тыс. р. (47,0%), фактически оплачено – 100 045,8 тыс. р.

- муниципальный контракт на строительство водопроводных сетей д. Олха заключен с ООО «БайкалЭнергоСетьСтрой» от 14.02.2022 № 9/2022 по итогам открытого конкурса в электронной форме № 0334300041421000155 (по итогам конкурса цена контракта снижена на 1 115,2 тыс. р. или 1,1%. В соответствии с пунктами 2.1, 3.1 контракта цена контракта составляет 110 404,7 тыс. р., срок выполнения работ до 01.12.2022. Согласно данным ЕИС на 01.10.2022 года стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 41 390,9 тыс. р. (37,4%), фактически оплачено – 41 390,9 тыс. р.

Согласно отчету об исполнении бюджета Чунского городского поселения на 01.10.2022 (форма 0503117 – НП) в 2022 году в бюджете Чунского городского поселения утверждены расходы на реализацию РП «Чистая вода» в сумме 27 606,0 тыс. р., финансовое исполнение по состоянию на 01.10.2022 отсутствует. В 2020 - 2021 годах администрацией Чунского муниципального образования осуществлялось строительство водозаборных сооружений для питьевого водоснабжения из прирусловых скважин р. Зермокан для обеспечения водоснабжения районного центра поселка Чунский.

Строительство объекта в п. Чунский осуществлялось в рамках муниципального контракта от 27.08.2020 № 10/20, заключенного между администрацией Чунского МО и ООО «Энергостроительная компания» по итогам электронного аукциона № 0134300061420000017. В соответствии с пунктами 2.1 и 3.1 муниципального контракта № 10/20 цена контракта составляет 176 708,9 тыс. р., срок выполнения работ по контракту до 20.12.2021.

Согласно данным ЕИС администрацией Чунского МО осуществлена оплата по контракту в сумме 176 708,9 тыс. р. (**контракт полностью оплачен**). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано главой администрации Чунского МО от 30.12.2021 № 38-526103-13-2021. В соответствии с пунктом 1 разрешения № 38-526103-13-2021 администрация Чунского МО разрешает ввод в эксплуатацию **построенного** объекта капитального строительства «Строительство водозаборных сооружений для питьевого водоснабжения из прирусловых скважин р. Зермокан для обеспечения водоснабжения районного центра пос. Чунский».

ООО «Энергостроительная компания» (подрядчик) 20.12.2021 в адрес администрации Чунского МО направила письмо о пересчете стоимости строительных ресурсов по контракту за 2021 год в сумме 27 605,2 тыс. р., в том числе за счет средств ФБ - 26 456,8 тыс. р., ОБ - 1 102,4 тыс. р. и МБ - 46,0 тыс. р. По объекту капитального строительства получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 14.12.2021 № 38-1-1-2-077246-2021 согласно, которому новая цена контракта составляет 232 910,5 тыс. р.

Вместе с тем, введенный в 2021 году в эксплуатацию объект «водозаборные сооружения для питьевого водоснабжения из прирусловых скважин р. Зермокан для обеспечения водоснабжения районного центра пос. Чунский» не используется. Договор аренды муниципального недвижимого имущества, с целью передачи объекта капитального строительства ресурсоснабжающей организации, для последующего целевого использования не заключен. Администрацией Чунского муниципального образования были объявлены конкурсы, открытые по составу участников на право заключения договора аренды 20.06.2022 и 22.07.2022, конкурсы были признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок. В настоящее время администрацией Чунского муниципального образования объявлен повторный конкурс.

На момент проведения ЭАМ по объектам капитального строительства: строительство станции водоподготовки, строительство водопроводных сетей п. Балаганск Балаганского МО; строительство трубопроводов водоснабжения г. Иркутск; строительство магистральных сетей в Иркутском районе п. Новолисиха Ушаковского МО и строительство магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе п. Карлук Карлукского МО, отсутствуют положительные заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости строительства (реконструкции).

В связи с чем, существует риск не достижения целевого показателя «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой» (25 объектов до 2024 года).

Основные выводы

1. РП «Чистая вода» реализуется в рамках подпрограммы «Повышение качества водоснабжения Иркутской области ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 № 915-пп.

2. Ресурсное обеспечение РП «Чистая вода» на 2022 год (в редакции ГП от 27.09.2022) утверждено в сумме 1 690 755,1 тыс. р., в том числе ФБ – 1 623 123,7 тыс. р. (96%), ОБ – 67 631,4 тыс. р. (4%), что на 1 122 919,6 тыс. р., или 197,8% больше уровня 2021 года (567 835,5 тыс. р.). Утвержденный объем ресурсного обеспечения соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в областном бюджете на реализацию РП «Чистая вода» (1 690 755,1 тыс. р.). По состоянию на 01.10.2022 расходы областного бюджета на реализацию РП «Чистая вода» исполнены в объеме 1 202 404,6 тыс. р. или 71,0% от утвержденных назначений.

4. В целях софинансирования реализации РП «Чистая вода» за счет средств федерального бюджета между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительством Иркутской области заключено Соглашение от 29.12.2021 № 069-09-2022-209. Дополнительным соглашением от 30.06.2022 № 069-09-2022-209/3, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете Иркутской области в 2022 году увеличен до 1 690 754,5 тыс. р.

5. В 2022 году в рамках РП «Чистая вода» запланировано завершение строительства 7 объектов водоснабжения. При этом, в государственной программе и интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» на 2022 год установлен целевой показатель, характеризующий исполнение РП – 8 объектов. В настоящее время показатель не откорректирован.

6. Согласно отчету о реализации РП «Чистая вода», размещенному в Электронном бюджете на 01.10.2022, имеется отклонение контрольной точки: «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом». Отклонение связано с отрицательным заключением по представленной на экспертное сопровождение проектной документации по строительству городского водозаборного сооружения в г. Нижнеудинске (необходима корректировка проектно-сметной документации).

7. В местных бюджетах Иркутской области на 01.10.2022 предусмотрено финансирование на реализацию РП в сумме в сумме 1 693 437,6 тыс. р., из которых исполнено - 1 202 298,2 тыс. р. (71,1%).

8. Введенный в 2021 году в эксплуатацию объект «водозаборные сооружения для питьевого водоснабжения из приустьевых скважин р. Зермокан для обеспечения водоснабжения районного центра пос. Чунский» не используется, концессионное соглашение не заключено.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Направить настоящее заключение в Законодательное Собрание Иркутской области.

Аудитор КСП Иркутской области

Ю.В. Гамзулин