

## **«Реализация национальных проектов на территории муниципального образования «Балаганский район»**

Выступление председателя Контрольно-счетной палаты Балаганского района  
**Метелевой Галины Ивановны**

Начиная с 2018 года на территории муниципального образования Балаганский район осуществлялась реализация национального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» (слайд 2).

Статистическая численность детей дошкольного возраста на территории Балаганского района на 01.01.2020 (слайд 3) 1152 ребенка. 50% от этой численности приходится на населенный пункт село Балаганск, то есть это порядка 600 детей. На территории Балаганска функционирует три детских сада №1,3 и 4. Общая проектная мощность наполняемости детей 185 детей. Фактическая наполняемость 212, то есть на 23 ребенка больше, это подтверждает необходимость нового детского сада (слайд 3).

Муниципальное образование на протяжении нескольких лет участвовало в рейтинге на строительство детского сада. 15 августа 2016 года министерством образования Иркутской области МО было включено в рейтинг МО на территории которых планируется строительство объектов дошкольного образования, детский сад на 110 мест в п. Балаганск (слайд 4).

16 марта 2018 года между министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и администрацией МО Балаганский район заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в целях мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы (утв. постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 456-пп №05-59121/18-59). С учетом вносимых изменений «Развитие образования» на 2019-2024 годы (слайд 5).

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 09.06.2018 года №434-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области» сумма субсидии из областного бюджета составила 124977,4 тыс. рублей. На 2018 год 43361,8 тыс. рублей, на 2019 год 81615,6 тыс. рублей. Софинансирование из местного бюджета составило 6577,9 тыс. рублей или 5,3% от суммы субсидии (слайд 6, 7).

Хочется отметить, что благодаря реализации программ у муниципальных образований появилась возможность развиваться.

Для сравнения на слайде 8 представлен бюджет по расходам МО. В 2018 году расходы на капитальные вложения составили за счет средств разных уровней бюджетов 11% от общего объема расходов, 16% в 2019 году, что очень существенно для бюджетов **(слайд 8)**.

В бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в целях мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций были утверждены решением Думы в рамках муниципальной программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района». Данная закупка осуществлялась централизованно, так как стоимость закупки была выше ста миллионов рублей. Централизованная закупка осуществлялась в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (статья 26). Уполномоченным органом, наделенным полномочиями Заказчика, выступило Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. С учетом внесенных изменений в нормативные акты произошло увеличение бюджетных ассигнований и стоимость закупки составила 125184,6 тыс. рублей. В единой информационной системе была размещена информация о проведении электронного аукциона на электронной площадке <https://www.rts-tender.ru/>. Номер закупки 0134200000118002279. **(слайд 9)**.

По результатам электронного аукциона был определен победитель. Победителем стала Финансово-строительная компания «Милана». В результате понижения торгов на 625 тыс. рублей или 0,5 %, стоимость контракта составила 124558,6 тыс. рублей.

Между заказчиком и подрядчиком был заключен контракт №2018.433831 от 14.09.2018 годы с конечным сроком выполнения работ 31.10.2019г. **(слайд 10, 11)**.

Подрядчиком не были соблюдены сроки выполнения работ. Так в 2018 году было выполнено работ 10988,9 тыс. рублей, в 2019 году 46913,5 тыс. рублей в 2020 году на 42018 тыс. рублей **(слайд 10, 11)**.

Подрядчик в установленные сроки объект не сдал. В результате несоблюдения сроков выполнения работ, финансовые средства были освоены не в полном объеме **(слайд 12, 13)**.

Заказчиком на протяжении всего периода строительства объекта проводилась работа по побуждению Подрядчика к выполнению работ согласно условий Контракта и графика выполнения работ. По рекомендации министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области был разработан подробный график выполнения работ на период с мая по октябрь 2019 года. Принятие данного графика оформлено Дополнительным соглашением № 3 от 05.06.2019г. Так же подрядчику были направлены письма претензионного характера об увеличении темпов производства работ.

Так же подрядчику было направлено два требования об уплате штрафа (пени) за период просрочки работ на общую сумму 511,7 тыс. рублей.

Подрядчиком были удовлетворены требования Заказчика, 511,7 тыс. рублей поступили в бюджет района.

Процент строительной готовности объекта составил 92% **(слайд 14, 20).**

В итоге контракт расторгли **(слайд 22).**

В связи с высокой строительной готовностью объекта министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области было издано распоряжение « О наличии потребности МО Балаганский район в субсидиях местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству реконструкции, образовательных организаций, не использованных в отчетном финансовом году, предоставление которых планировалось за счет средств областного бюджета в 2020 году».

В 2021 году бюджетные ассигнования утверждены Думой в бюджете как «Финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций» **( слайд 22).**

Работа продолжается.