КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ №23/122-Прп

«08» июля 2019 года

г. Иркутск

Мэру муниципального образования «Баяндаевский район»

А.П. ТАБИНАЕВУ

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» в соответствии с Планом деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области (далее-КСП области) на 2019 год, распоряжения председателя КСП области от 07.05.2019 № 18-П проводится контрольное мероприятие «Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств областного бюджета, предоставленных в 2017-2018 годах, истекшем периоде 2019 года муниципальному образованию «Баяндаевский район», в рамках которого установлено следующее:

1) за счет средств субсидии из областного бюджета, выделенной на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, предусмотренной на проведение текущего ремонта, выполнены и оплачены в сумме 303,77 тыс. рублей работы по устройству санузла и септика (разборка и обратная засыпка грунта, устройство круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м., плита днища, крышки колодцев, люк чугунный тяжелый (1 шт.), трубопроводы канализации и др.), которые согласно приложению 3 «Перечень работ по текущему ремонту зданий и сооружений по зданиям» к Положению о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утвержденным Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279, не относятся к работам по текущему ремонту зданий, а являются работами капитального характера.

Кроме того, в соответствии с пп. 4.3.8.1 соглашения от 15.03.2018 № 56-57-76/8-37 о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальное образование обязуется обеспечивать целевое, адресное и эффективное использование средств субсидии, а также средств местного бюджета в соответствии с Положением № 870-пп и приложением 2 к соглашению (сводный сметный расчет).

В ходе проверки установлено, что согласно заключенным договорам, актам выполненных работ работы по текущему ремонту фасада здания, предусмотренные сводным сметным расчетом (приложение 2 к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета), не выполнялись. Производились работы по текущему ремонту

Получил /А. Табинаев А.П./
08.07.2019г

отопительной системы, устройству санузла и септика, что подтверждено результатами проведенного визуального осмотра (акт №23/10-ао от 26.06.2019).

Следует отметить, что работы по текущему ремонту системы электроснабжения запланированы в сумме 176,09 тыс. рублей (с учетом непредвиденных затрат, НДС). Фактически на монтаж механического оборудования, принадлежащего МБУК «Баяндаевский МКСК» (согласно локальному сметному расчету, акту выполненных работ – установка электрооборудования (светильников, прожекторов и др.) и проводки) направлено 358,64 тыс. рублей с превышением запланированного объема на 182,55 тыс. рублей.

Таким образом, средства в сумме 486,32 тыс. рублей использованы с нарушением целей их получения, определенных соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета от 15.03.2018, что указывает на несоблюдение условий соглашения в части обеспечения целевого использования субсидии и средств местного бюджета (пп. 4.3.8.1);

2) в ходе проведения проверки субсидии, выделенной в 2018-2019 годах из областного бюджета на строительство спортивного зала МБУ «Нагалыкская средняя общеобразовательная школа» в с. Нагалык Баяндаевского района (далее - спортивный зал) установлено, что по акту приемки выполненных работ № 2 от 23.04.2019 приняты работы по ограждению кровли перилами на сумму 9,3 тыс. рублей, оплата работ произведена администрацией МО «Баяндаевский район» платежным поручением № 214946 от 07.05.2019.

При этом в ходе визуального осмотра (акт от 24.05.2019 №23-5-ао), проведенного с участием представителей администрации МО «Баяндаевский район», установлено отсутствие ограждения кровли перилами, что указывает на нарушение условий муниципального контракта от 29.03.2019 № Ф. 2019.123821, ст.746 ГК РФ, ст. 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», мэру муниципального образования «Баяндаевский район» предписывается устранить указанные нарушения законодательства.

О принятых мерах в рамках настоящего предписания необходимо проинформировать КСП области до 12 июля 2019 года.

Невыполнение в установленный срок предписания КСП области влечет за собой ответственность, предусмотренную частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Председатель И.П. Морохоева