Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2020-2021 годах на реализацию регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»

Руководитель контрольного мероприятия – аудитор

Ризман Ольга Михайловна

www.irksp.ru

Общие сведения о контрольном мероприятии

Проверено средств (выделено на РП) – 849,1 млн. р.

2020 год – 552,4 млн. р. (35 % - из ФБ)

2021 год – 296,7 млн. р. (79,9 % - из ФБ)

Объем нарушений – 201,1 млн. р. (23,7 %)

в т. ч. не обеспечена результативность 129 млн. р. (нарушение Минспортом и Минстроем ст. 158 БК РФ), возвращены в ФБ средства 2020 года – 19,7 млн. р., 2021 года – 50,4 млн. р.)

По результатам проверки:

- **направлены представления Минспорту и Минстрою**
- **выдано 2 предписания (администрации Карлукского МО по строительству ФОК, ШВСМ по пресечению неправомерной передачи оборудования)**
- **составлено 2 протокола об административном правонарушении (в отношении министра спорта и руководителя учреждения)**
- **отчет направлен в Прокуратуру Иркутской области**

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд

Использовано средств РП:
2020 г. – 18,9 млн. р.
2021 г. – 17,2 млн. р.

Объем нарушений – 8,7 млн. р.
(Минспорт – 1,8 млн. р., учреждения – 6,9 млн. р.)

Закупленное спорт. оборудование не используется около 2 лет – 0,9 млн. р.

Нарушения порядка ведении бухучета – 0,6 млн. р.

Нарушения при закупке оборудования – 4,2 млн. р.

Нецелевое использование средств на тренировочные мероприятия (проезд, питание, проживание), не включенные в Единый календарный план РФ и ИО – 0,7 млн. р.

Нецелевое использование средств на приобретение спорт. оборудования, не предусмотренного федеральными стандартами – 0,5 млн. р.

Минспорт -1,8 млн. р. использованы на выплаты одаренным спортсменам с нарушением Правил предоставления субсидий из ФБ (спортсменам, не отвечающим критериям, установл. приказом Минспорта РФ)

При осмотре установлено, что 278 ед. приобретенного спорт. оборудования и инвентаря, 5 комп. оборудования, 25 кв. м. резин. покрытия на сумму 5,5 млн. р. не используется, новое, в упаковке (из них около 2-х лет на сумму 5 млн. р., приобретено в 2020 году, в 2021 году – 0,5 млн. р.)

Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» (21 км Байкальского тракта)

Спортивный комплекс «Рекорд» (г. Иркутск, бульвар Рябикова, 13Г)

Приобретение оборудования для создания малых спортивных площадок

2020 год – 20 млн. р. для 7 МО: Качугский, Усть-Удинский, Казачинско-Ленский, Жигаловский, Чунский, Шелеховский, Усольский районы

2021 год – 8,5 млн. р. для 4-х МО: Эхирит-Булагатский, Боханский, Ольхонский,

- некачественная приемка оборудования от поставщика, формальное проведение Минспортом области экспертизы поставленного оборудования привело к необоснованной приемке недоукомплектованного оборудования и его оплате, задержке открытия спортивных площадок
- длительная его передача муниципальным образованиям (от 3 месяцев до 1,5 лет) приводит к сокращению гарантийного срока, что создает риск образования дополнительных расходов в случае выявления дефектов и недостатков
- из-за поставки недоукомплектованного оборудования муниципальные образования не могли использовать приобретенное оборудование (Усольский район – около 10 месяцев, Жигаловский район – около 1,5 лет), что привело к задержке открытия спортивных площадок и снижению социального эффекта
- В 2021 году для Эхирит-Булагатского района приобретено оборудование на сумму 2,6 млн. р., которое в феврале 2022 года принято по акту в муниципальную собственность. Установлено, что на подготовленной площадке не смонтировано 5 ед. на сумму 250 тыс. р., предусмотренных контрактом.

Хранение оборуд. в Училище Олимп. резерва

р. п. Жигалово

п. Усть-Ордынский

Приобретение спортивно-технологич. оборудования для создания ФОКОТ

2020 год – 19 млн. р. для Усть-Кут МО (открыт в сентябре 2021 г.)
2021 год – 43,4 млн. р. для 3-х МО: Нукутский, Тайшетский, Балаганский (14,5 млн. р. на 1 МО), на дату завершения проверки

ФОКОТ в с. Заречный Нукутского района

ФОКОТ в Тайшетском районе

ФОКОТ в п. Балаганск

Одно из условий передачи МО оборудования – наличие в МБ средств для подготовки основания для укладки резиновой плитки, заградительной сетки, установки оборудования.

Н-р, в Тайшетском районе расходы МБ – около 7,6 млн. р. (подготовка зем. участка, асфальтирование, монтаж оборудования, устройство малых архитектурных форм, водопроводной трубы, покрытие корта, благоустройство территории, монтаж душевых и раздевалок)

Комплект искусственного покрытия для футбольного поля в 2020 году – 9,1 млн. р. (передано МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Ангара» в г. Ангарске)

- При высокой потребности в собственном футбольном поле у областной специализированной школе по футболу «Байкал» из-за отсутствия земельного участка под его размещение средства ФБ и ОБ в сумме 9,1 млн. р., выделенные по РП на закупку комплекта искусственных покрытий для футбольного поля направлены на модернизацию футбольного поля муниципального учреждения г. Ангарска (СШОР «Ангара»).

- Исходя из Правил предоставления субсидий из ФБ, а также требований Закона области «О межбюджетных трансфертах…» расходы на объекты муниципальной собственности могли быть осуществлены путем предоставления субсидии муниципальному образованию. В данном случае средства РП были выделены Минспорту как ассигнования на закупку для областных нужд.

- При этом областная СШ по футболу «Байкал» осуществляет спорт. подготовку спортсменов на арендованных футбольных полях (арендная плата на 2022 год – 2, 9 млн. р.).

СОК в п. Плишкино (Хомутовское МО Иркутский р-н)

по РП ввод – 25.12.2021, введен – 14.11.2022 (с задержкой на 10 мес.), 2020 г. – факт 33,9 млн.р. из ОБ, 2021 г. – 35 млн.р., из них из ФБ – 27 млн.р., 2022 г. – 2,8 млн.р. из ОБ

Нарушения:

- оплата непоставленного оборудования 171 ед. на 2,7 млн.р., невыполненных работ на 147,5 тыс. р. (подвесные потолки в тренажерном зале, люк противопожарной емкости, отмостка у горловины колодца, пол тренажерного зала из плиток резиновых. После проверки плитка уложена, поставлено 131 ед. оборудования на 985,8 т.р., остальное оборудование (кроме дефибрилятора) поставлено спонсорами;
- некачественно выполнены работы по благоустройству территории (не укреплены откосы, деформация тротуаров), просел грунт вокруг 4 противопожарных емкостей, разрушено асфальтовое покрытие на указанном участке
- оплачены работы и материалы, не соответствующие фактически выполненным работам и примененным материалам – 5,1 млн.р.

ФОК в д. Карлук (Карлукское МО Иркутский р-н)

По РП техническая готовность на 2021 г. – 30 % (факт – 9,8 %), на 2022 г. – 100 % (факт на 21.06.2022 – 13,8 %)
2020 г. – факт 6,2 млн.р., 2021 г. - 1,6 млн.р. (из них ФБ – 1,5 млн.р.), 2022 г. – план 94,6 млн. р. (из них ФБ – 40,7 млн.р.)

Нарушения

- оплачены невыполненные работы 50,3 т.р. по засыпке (1,3 тыс. м3) и уплотнению траншей котлованов (1,2 тыс. м3) после установки 5 противопожарных емкостей. После проверки работы выполнены;
- в месте примыкания фундамента под входную группу на всю глубину имеется трещина шириной около 1 см (некачественно выполненные работы)

Спасибо за внимание!

www.irksp.ru